

DEMSUR		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL													
		ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E EXECUÇÃO DE OBRAS										Data: Agosto/2020			
ORÇAMENTO:		ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE MURIAÉ/MG													
LOCAL:		SERVIÇOS A REALIZAR													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				CUSTO	ACUM.%	CUSTO	ACUM.%	CUSTO	ACUM.%	CUSTO	ACUM.%	CUSTO	ACUM.%	CUSTO	ACUM.%
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 29.554,92	5,33	R\$ 29.554,92	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%
2	ELABORAÇÃO DE ADEQUAÇÕES DE PROJETO EXECUTIVO DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 131.827,72	23,75	R\$ 32.956,93	25%	R\$ 32.956,93	50%	R\$ 32.956,93	75%	R\$ 32.956,93	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%
3	EXECUÇÃO DE POÇO DE ALIVIO DE PRESSÃO	R\$ 167.315,07	30,15	R\$ 167.315,07	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%
4	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÕES DO DESEMPENHO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS	R\$ 39.480,32	7,11	R\$ 14.607,72	37%	R\$ 8.290,87	58%	R\$ 8.290,87	79%	R\$ 8.290,87	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%
5	MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES GEOTÉCNICAS DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 118.644,96	21,38	R\$ 29.661,24	25%	R\$ 29.661,24	50%	R\$ 29.661,24	75%	R\$ 19.774,16	92%	R\$ 4.943,54	96%	R\$ 4.943,54	100%
6	ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	R\$ 68.193,28	12,29		0%	R\$ 17.048,32	25%	R\$ 17.048,32	50%	R\$ 17.048,32	75%	R\$ 8.524,16	88%	R\$ 8.524,16	100%
TOTAL DE PARCELAS MENSAIS E TOTAL EM PERCENTUAL ACUMULADO		R\$ 555.016,27	100,00	R\$ 274.095,88	49%	R\$ 87.957,36	65%	R\$ 87.957,36	81%	R\$ 78.070,28	95%	R\$ 13.467,70	98%	R\$ 13.467,70	100%