

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO
PONTO DE APOIO DLU SÃO PEDRO
4ª Medição

DEMSUR

4ª Etapa: Execução de piso de concreto armado, local de jogos, calçamento após regularização de terreno, instalação de cobertura metálica.

Foto 1: Preparação para execução de piso de concreto moldado in loco, espessura 10 cm, armado.



Foto 2: Execução de piso de concreto moldado in loco, espessura 10 cm, armado.



DEMSUR

Foto 3: Execução de piso de concreto moldado in loco, espessura 10 cm, armado.



Foto 4: Piso concretado, espessura 10 cm, armado.



Foto 5: Piso concretado, espessura 10 cm, armado.



Foto 6: Montagem da base para recebimento do conjunto de mesa de concreto para jogos.



Foto 7: Concretagem da base e instalação do conjunto de mesa de concreto para jogos.



Foto 8: Conjunto de mesa de concreto para jogos instalado.



Foto 9: Execução de pátio em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10cm.



Foto 10: Execução de pátio em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10cm.



Foto 11: Execução de pátio em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10cm.



Foto 11: Instalação de estrutura metálica, cobertura da área de convivência.



Foto 12: Instalação de estrutura metálica, cobertura da área de convivência.



Muriae, 01 de outubro de 2020.

Marcos Vinícius Rodrigues Marum

Engº Civil - CREA 2018.103.195/D – RJ