

RISCOS	ALOCAÇÃO DOS RISCOS		
	PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA	COMPARTILHADO
Riscos INSPECTOR/MONTREAL			
Estimativa incorreta de custos		x	
Prejuízos por segurança inadequada dos trabalhadores contratados pelo privado		x	
Prejuízos por erros essenciais na construção		x	
Problema de liquidez financeira		x	
Aumento dos preços dos materiais para a obra		x	
Atraso na entrega de instalações existentes	x		
Atraso nas desapropriações		x	
Inflação			x
Aumento na margem de lucro			x
Variações dos custos para a prefeitura	x		
Degradação de áreas por ação de operador do aterro		x	
Elevação dos custos por excesso de composto orgânico na compostagem devido à umidade do lodo ser superior a 10%	x		
Problemas geológicos existentes diferentes do previsto		x	
Geração de gases pela decomposição da matéria orgânica		x	
Contaminação de corpos d'água e do solo pela geração de chorume no aterro sanitário		x	
Problemas estruturais na área do aterro atual		x	

RISCOS	ALOCÇÃO DOS RISCOS		
	PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA	COMPARTILHADO
Atraso na entrega das instalações pela equipe de obra		x	
Atraso na entrega dos materiais necessários para obra		x	
Ser encontrado materiais tóxicos não previstos no terreno			x
Mudança da lei de resíduos sólidos		x	
Mudança na exigência de materiais necessários para triagem do lixo		x	
Mudança na estrutura exigida para coletar resíduos sólidos		x	
Mudança do poder executivo da cidade, fazendo com que a relação com o aterro mude		x	
Mudança dos tributos pagos pelo aterro sanitário		x	
Mudança da política de compra dos resíduos pela prefeitura			x
Mudança na tecnologia, fazendo com que o volume enviado ao aterro diminua		x	
Alteração no preço da tonelado do lixo			x

RISCOS	ALOCAÇÃO DOS RISCOS		
	PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA	COMPARTILHADO
Risco de redução do valor da contraprestação por desvio de resíduos pelo município		x	
Aumento das taxas cobradas pelo financiador		x	
Baixa na inflação, além do previsto, fazendo com que o valor real do financiamento aumente			x
Falência do financiador		x	
Modificação do contrato de financiamento por parte do financiador		x	
Riscos VIASOLO			
Mudanças do projeto a pedido do parceiro público	x		
Mudanças do projeto em razão de demanda do privado		x	
Aderências às especificações do agente regulador	x		
Aumento do custo de obra devido à dissonância entre as condições do aterro e as estimativas do projeto		x	

RISCOS	ALOCAÇÃO DOS RISCOS		
	PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA	COMPARTILHADO
Novos investimentos necessários para ampliação do aterro		x	
Ocorrências adversas durante a ampliação do aterro ou implantação das infraestruturas necessárias		x	
Roubos ou furtos no local da obra		x	
Prejuízos causados por segurança inadequada dos operários e engenheiros		x	
Reclamações de Terceiros		x	
Mudança de legislação ou regulamentação não ligada ao setor que aumente o custo de obra	x		
Custos com má gestão das subcontratadas		x	
Uso de material de construção inadequado ou de má qualidade		x	
Demanda real maior ou menor que a projetada			x

RISCOS	ALOCÇÃO DOS RISCOS		
	PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA	COMPARTILHADO
Dimensionamento incorreto da Infraestrutura		x	
Risco de aumento de custos com investimentos em razão do aumento do nível dos serviços além do projeto	x		
Risco de Inflação			x
Risco incremento do custo de prestação de serviços decorrente de alteração da taxa de juros			x
Risco de Indisponibilidade de Financiamento		x	
Risco Cambial		x	
Risco de inadimplência do Parceiro Privado junto às instituições financeiras		x	
Risco de inadimplemento pelo poder concedente		x	
Elevação de custos decorrente de erros de projeto		x	
Custos trabalhistas		x	
Baixa performance do privado		x	
Paralisação dos serviços, integral ou parcialmente, por motivos de força maior	x		

RISCOS	ALOCÇÃO DOS RISCOS		
	PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA	COMPARTILHADO
Defeito latente nas obras de responsabilidade do privado		x	
Processos de Responsabilidade Civil		x	
Dificuldades em atingir parâmetros mínimos de performance		x	
Obsolência dos parâmetros e indicadores de metas de performance previstos no Plano Municipal de Resíduos Sólidos	x		
Custos oriundos de nova legislação ou regulação do setor	x		
Exigência por parte do Poder Concedente ou da entidade reguladora de novos padrões de desempenho no futuro	x		
Custos operacionais e de manutenção acima do previsto		x	
Mudança dos tributos e encargos legais			x
Mudanças tecnológicas não requeridas pelo Poder Concedente		x	
Mudanças Tecnológicas requeridas pelo Poder Concedente	x		

RISCOS	ALOCAÇÃO DOS RISCOS		
	PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA	COMPARTILHADO
Passivo ambiental anterior à assunção da concessão	x		
Passivo ambiental posterior à assunção da concessão		x	
Medidas compensatórias sócio-ambientais	x		
Atraso na execução das desapropriações	x		
Intervenção por descumprimento do contrato por parte do parceiro privado			x
Encampação	x		
Caducidade		x	
Rescisão Consensual			x
Anulação			x
Término por força maior			x
Riscos Jurídicos relacionados a Direito do Trabalho		x	
Riscos Jurídicos relacionados ao Direito do Consumidor/ Usuários		x	

RISCOS	ALOCÇÃO DOS RISCOS		
	PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA	COMPARTILHADO
Relacionados a Direito Civil (responsabilidade civil)		x	
Riscos de Força Maior, Caso Fortuito e Fato Príncipe	x		
Riscos Jurídicos relacionados ao Direito Societário		x	

* Salientamos que a autorizada UNIÃO REICLÁVEIS não apresentou Matriz de Riscos